



## Comune di Cantalupa Città Metropolitana di Torino

<b>LAVORI:</b>	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TIRO CON L'ARCO NELL'AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", CLUSTER 3	
<b>COMMITTENTE:</b>	Comune di CANTALUPA	
<b>R.U.P.</b>	Geom. Bruna Celestina COASSOLO	
<b>IMPRESA:</b>	BM COSTRUZIONI S.n.c., con sede in Montanaro (TO), piazza L. Massa 2, P.IVA 11850370013	
<b>CONTRATTO:</b>	in data 19/02/2024 n. 1009 di rep. pari a € 453.894,50	
	Importo, a ragione di progetto, dei lavori e delle spese =	€ 443.026,53
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso =	€ 10.867,97
		=====
	Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese e degli oneri della sicurezza =	<b>€ 453.894,50</b>

### Certificato di ultimazione dei lavori

(art. 12 comma 1 D.M. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, in Cantalupa (TO)

#### RICHIAMATI

- il verbale di consegna dei lavori in data **19 febbraio 2024**, con il quale sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in **150 (centocinquanta)** giorni consecutivi a decorrere da tale data e perciò cessanti con il giorno **18 luglio 2024**;
- la proroga di **120 (centoventi)** giorni dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori concessa dal R.U.P. (nota prot.5630/2024), per effetto della quale il termine per l'ultimazione dei lavori risultava fissato al **15 novembre 2024**;

#### CONSTATATO

nel verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto in data odierna, 15 novembre 2024, in contraddittorio tra il sottoscritto Direttore dei Lavori ed il legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice Sig. Francesco MANCUSO, che *"i lavori in appalto si presentano alla data odierna sostanzialmente ultimati, restando da completare lavorazioni di carattere accessorio quali: porte uscite di sicurezza lato campo scoperto, serramenti aree coperte interne, completamento lattonerie testate campo coperto, cablaggio quadro elettrico a servizio impianto fotovoltaico.*

*In conseguenza, preso atto che le lavorazioni di cui sopra risultano accertate in contraddittorio dal sottoscritto Direttore dei Lavori e dall'Esecutore come marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, si può procedere alla redazione del certificato di ultimazione lavori condizionato, rimozione materiali di risulta.*

il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art. 12, comma 1 del D.M. N. 49/2018

### **CERTIFICA**

l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali

### **ASSEGNANDO**

all'Impresa appaltatrice il termine di **60 giorni** per il completamento delle attività di cui sopra, perciò cessanti con il giorno **14 gennaio 2025**.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
f.to digitalmente

L'IMPRESA APPALTATRICE  
f.to digitalmente

---

*(Ing. Andrea DURANDO)*

---

*(Sig. Francesco MANCUSO)*

Visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
f.to digitalmente

---

*(Geom. Bruna Celestina COASSOLO)*